

河川 擁壁間詰工の袋詰玉石として利用

工事名 : 令和3年度 角川流域砂防工事用道路整備工事
発注者 : 東北地方整備局 新庄河川事務所
納期 : 令和3年10月～11月
納入数量 : V=154m³
工事概要 : 山形県最上郡戸沢村角川地区における砂防施設工事用道路にて擁壁間詰工の袋詰玉石(2t型)として再利用。

発生土の一次分級（スケルトンバケット使用）



一次分級後の玉石の状態（φ200～350mm程度）



玉石運搬（改良土センター→現場）



袋詰玉石制作状況



袋詰玉石制作状況



袋詰玉石一部完成

